士 総 総 第 58 号
令和 7 年 4 月 28 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

士別市長 渡辺 英次

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	240 箇所（令和 4 年度） 280 箇所（令和 5 年度） 400 箇所（令和 6 年度）	326	392	407
公共施設用 Wi-Fi	5 箇所（令和 4 年度）	0	5	5

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
1003 回線	340 回線	409 回線	425 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年	3月1日	広報しべつ3月号	対象区域にスケジュール等が乗ったチラシを配布
令和4年	4月1日	広報しべつ4月号	対象地域にまもなく契約開始ができるむね、再周知
令和4年	4月5日	HP、ナビアプリ、報道機関	へ光回線契約開始の周知
令和4年	4月7日	消費生活センターから、	光回線サービスにかかる注意点等の周知
令和4年	12月1日	広報しべつ12月号	NTTからADSLのサービス終了の通知を受け、 光回線への切り替えを推進する記事を掲載
令和5年	5月8日	約1年経過からの総契約数を	HPにて周知（不定期更新）

4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi
サービス開始前に対象地域に対して広報にて周知。令和6年度末の実績値は目標値に対して100%の達成率であった。目標は達成しているが、引き続き普及活動を継続する。
- 公共施設用 Wi-Fi
令和5年度に5箇所設置し、目標値に対して100%の達成率であった。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$(\text{アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{アンケート回答者の光回線利用世帯数}) \times (\text{光回線利用回線数})$

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：1318 世帯
 - ・アンケート回収世帯数：430 世帯
 - ・アンケート回答者の光回線利用世帯数 312 世帯
 - ・Wi-Fi 利用世帯数 303 世帯
 - ・光回線利用数数（公共施設を除く） 420 回線
- [家庭用 Wi-Fi 実績値] = $303 / 312 * 420 = 407$

5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi
すでに目標値はクリアしているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。
また、利用回線数増加に向けて加入促進を HP 等でも情報発信を用いて幅広く行っていく。

以上